



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE

**N° Registro
Generale 60
N° Registro Area
9
DEL 11/03/2021**

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :

**Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2020 (CIG 8423328E26 – CUP
G16G19003530004) - Stato finale liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al responsabile del presente servizio;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 4 maggio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade comunali - anno 2020 per l'importo complessivo di € 115.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito:

A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI		
1	Esecuzione delle lavorazioni	€ 91.753,33
2	Importo attuazione piani di sicurezza	€ 1.867,61
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 93.620,94
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
3	IVA lavori	€ 20.596,61
4	Tassa ANAC	€ 30,00
4	segnaletica stradale IVA compresa	€ 750,00
5	Arrotondamenti	€ 2,45
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.379,06
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 115.000,00

- i lavori trovano il loro finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n. 6064123;
- all' opera sono stati assegnati i seguenti codici CIG 8423328E26 – CUP G16G19003530004;
- con contratto in data 20 agosto 2020 a firma del responsabile del servizio, con registrazione al n 282 i lavori vennero affidati alla ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46 per l'importo contrattuale di € 79.334,95 oltre IVA;
- la ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46 ha prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1705308 datata 16/10/2020 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 4.940,98;
- con determina n. 225 in data 27 ottobre 2020 si autorizzava la ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46 a subappaltare alla ditta SISAP sas con sede a Vottignasco in Via Savigliano n. 23 le opere in cemento, scarifica, posa manufatti, messa in quota di chiusini, stesa di bitumato, pulizia, ecc, per un importo di € 31.000,00 compresi € 1.500,00 per oneri della sicurezza;
- con determina n. 266 in data 2 dicembre 2020 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dell'importo progettuale di € 115.000,00 di cui lordi € 107.580,19 per soli lavori compreso l'importo di € 2.145,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, la quale ridetermina l'importo contrattuale ad € 91.163,95, con una maggiore spesa netta contrattuale di € 11.829,00, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

A	Lavori	Appalto lavori	Variante n. 1
	Importo lavori soggetto a ribasso	91.753,33	105.435,09
1	Importo lavori al netto del ribasso (15,57%)	77.467,34	89.018,85
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.867,61	2.145,10
	Totale A)	79.334,95	91.163,95
B	Somme a disposizione		
3	IVA 22% di A	17.453,69	20.056,07
4	Tassa ANAC	0,00	0,00
4	segnaletica stradale IVA compresa	750,00	1.342,00
5	Arrotondamenti e lavori in economia	17.461,36	2.437,98
	Totale B)	35.665,05	23.836,05
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	115.000,00	115.000,00

- in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1, a firma del responsabile del servizio e del Rappresentante legale della ditta affidataria dei lavori, GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46 il quale si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per un importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 15,57% offerto in sede di gara, di € 11.829,00 oltre all'IVA al 22%, di cui € 2.145,10 per oneri della sicurezza;
- con determinazione n. 267 in data 3 dicembre 2020 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori nell'importo di € 80.515,00 + IVA;
- con determinazione n. 310 in data 28 dicembre 2020 è stato approvato il 2° stato avanzamento lavori, pari al finale nell'importo di € 10.177,76 + IVA;
- in data 21 dicembre 2020 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori;

Tutto ciò premesso, preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori geom. Giorgio ALASIA dell'Ufficio Tecnico Comunale ha presentato per la sua approvazione la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 5 marzo 2021 nonché la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale in data 5 marzo 2021;
- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) della ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46, c.f. 02885440046 (ditta appaltatrice) che risulta regolare con scadenza validità 16/06/2021;
- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) SISAP sas con sede a Vottignasco in Via Savigliano n. 23, C.F./P.IVA 00168950046 (subappaltatore) che risulta regolare con scadenza validità 12/06/2021;
- di tutta la documentazione relativa;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
- la Legge 127/97;
- il Decreto Legislativo n. 50/16;
- il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli atti della contabilità finale relativi ai lavori di manutenzione strade comunali - anno 2020 eseguiti dalla ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46.

- 2) Di approvare il quadro economico definitivo da cui risulta l'ammontare della spesa sostenuta e così riassunta:

A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI		
1	Esecuzione delle lavorazioni	€ 89'003.77
2	Importo attuazione piani di sicurezza	€ 2.144,73
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 91'148.50
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
3	IVA lavori	€ 20.052,67
4	segnaletica stradale IVA compresa	€ 936,96
5	lavori in economia	€ 2.851,75
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.841,31
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 114'989.81

- 3) Di liquidare a favore della ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46 aggiudicataria dei lavori a base d'asta in esame, la somma di € 91'148.50 quale credito per l'esecuzione degli stessi da cui detratti gli acconti già corrisposti con i succitati atti n. 267/20 e 310/20 rimane da corrispondere a saldo l'importo di € 455,74 + IVA 22% per € 100,27 e complessivi € 556,00.
- 4) Di liquidare a favore della ditta subappaltatrice SISAP sas con sede a Vottignasco in Via Savigliano n. 23 la fattura n. 23 in data 22/12/2020 dell'importo di € 2.337,50 + € 514,25 per IVA e così per complessivi € 2.851,75 corrispondente alle maggiori opere rispetto alla fornitura e posa in opera di nuova caditoia in Vicolo San Francesco per la presenza di sottoservizi e l'allestimento, mediante scavo e preparazione del piano di fondo, di un allargamento della strada vecchia Foresto nei pressi dell'area ecologica.
- 5) Di liquidare a favore della ditta SEP con sede in Via Caramagna P.te n. 53 RACCONIGI (CN) la fattura n. 29 in data 28/02/2021 dell'importo di € 768,00 + € 168,95 per IVA e così per complessivi € 936,96 corrispondente a lavori in economia per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
- 6) Di dare atto che l'impegno di spesa rientra nell'impegno assunto con determina n. 93 in data 9 giugno 2020 come segue:

Importo (IVA compresa)	Missione/Prog./Macroagg	Capitolo	Esercizio	Importo pagamento
€ 4.344,71	10 05 202	2704/1	2021	€ 4.344,71
Totale				€ 4.344,71

che trovano copertura come segue:

	Codice bilancio titolo/tipologia/categoria	capitolo	2021	2022	2023	TOTALE
ENTRATE	Entrate in conto capitale		€ 4.344,71			€ 4.344,71
			€ 4.344,71			€ 4.344,71

- 7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 c. 8 D.Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

- 8) Di autorizzare a favore della ditta GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede a Mondovì in Via Aosta 46 lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1705308 datata 16/10/2020 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 4.940,98.
- 9) Di riconoscere che l'ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 114'989.81 rientra nell'importo progettuale approvato di €. 115.000,00 con un avanzo di € 10,19.
- 10) Di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della rata di saldo sul mutuo posizione n. 6064123.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'applicazione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione
Digitale)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO