



**COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE**  
*PROVINCIA DI CUNEO*

**DETERMINAZIONE**

**N° Registro  
Generale 225  
N° Registro Area  
49  
DEL 22/09/2021**

**Servizio: AREA TECNICA LLPP**

**OGGETTO :**

**Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2021 (CIG 87211600E8 – CUP  
G16G20001850004) - Stato finale liquidazione**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al responsabile del presente servizio;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 12 aprile 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade comunali - anno 2021 per l'importo complessivo di € 90.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito:

<b>A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI</b>		
1	Esecuzione delle lavorazioni	€ 71.860,14
2	Importo attuazione piani di sicurezza	€ 1.464,01
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 73.324,15</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3	IVA lavori	€ 16.131,31
4	Incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016	€ 0,00
5	Tassa ANAC	€ 30,00
6	Segnaletica stradale IVA compresa	€ 510,00
7	Arrotondamenti	€ 4,54
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16.675,85</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 90.000,00</b>

- i lavori trovano il loro finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n. 6204441;
- all' opera sono stati assegnati i seguenti codici CIG 87211600E8 – CUP G16G20001850004;
- con contratto in data 26 maggio 2021 a firma del responsabile del servizio, con registrazione al n 304 i lavori vennero affidati alla ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco per l'importo contrattuale di € 65.563,25 oltre IVA;
- la ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco ha prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1772014 datata 12/05/2021 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 3.540,42;
- con determina n. 170 del 15 luglio 2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, datata 14 luglio 2021, dell'importo progettuale di € 90.000,00 di cui lordi € 80.808,43 per lavori oltre all'importo di € 1.646,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, la quale ridetermina l'importo contrattuale ad € 73.727,78, con una maggiore spesa netta contrattuale di € 8.164,53, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

	<b>Lavori</b>	<b>Appalto lavori</b>	<b>Variante n. 1</b>
	Importo lavori soggetto a ribasso	71.860,14	80.808,43
1	Importo lavori al netto del ribasso (10,80%)	64.099,24	72.081,12
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.464,01	1.646,66
	<b>Totale A)</b>	<b>65.563,25</b>	<b>73.727,78</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
3	IVA 22% di A	14.423,92	16.220,11
4	Tassa ANAC	30,00	30,00
4	segnaletica stradale IVA compresa	510,00	0,00

5	<b>Arrotondamenti e lavori in economia</b>	9.472,83	22,11
	<b>Totale B)</b>	<b>24.436,75</b>	<b>16.272,22</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

- in data 15 luglio 2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1, a firma del responsabile del servizio e del Rappresentante legale della ditta affidataria dei lavori, SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco il quale si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per un importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 10,80% offerto in sede di gara, di € 8.164,53 oltre all'IVA al 22%;
- con determinazione n. 163 data 14 luglio 2021 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori nell'importo di € 58.088,20 + IVA;
- con determinazione n. 191 in data 23 agosto 2021 è stato approvato il 2° stato avanzamento lavori, pari al finale nell'importo di € 15.189,46 + IVA;
- in data 14 luglio 2021 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori;

Tutto ciò premesso, preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori geom. Giorgio ALASIA dell'Ufficio Tecnico Comunale ha presentato per la sua approvazione la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 13 settembre 2021 nonché la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale in data 13 settembre 2021;
- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) della ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco, c.f. 00168950046 che risulta regolare con scadenza validità 12/10/2021;
- di tutta la documentazione relativa;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
- la Legge 127/97;
- il Decreto Legislativo n. 50/16;
- il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare gli atti della contabilità finale relativi ai lavori di manutenzione strade comunali - anno 2021 eseguiti dalla ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco.
- 2) Di approvare il quadro economico definitivo da cui risulta l'ammontare della spesa sostenuta e così riassunta:

<b>A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI</b>		
1	Esecuzione delle lavorazioni	€ 72.001,18
2	Importo attuazione piani di sicurezza	€ 1.644,71
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 73.645,89</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3	IVA lavori	€ 16.202,10
4	Tassa ANAC	€ 30,00
5	segnaletica stradale IVA compresa	€ 0,00

6	lavori in economia	€ 0,00
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 16.232,10
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	€ 89.877,99

- 3) Di liquidare a favore della ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco aggiudicataria dei lavori a base d'asta in esame, la somma di € 73.645,89 quale credito per l'esecuzione degli stessi da cui detratti gli acconti già corrisposti con i succitati atti n. 163/21 e 191/21 rimane da corrispondere a saldo l'importo di € 368,23 + IVA 22% per € 81,01 e complessivi € 449,24.
- 4) Di dare atto che l'impegno di spesa rientra nell'impegno assunto con determina n. 102 del 5 maggio 2021 come segue:

<b>Importo (IVA compresa)</b>	<b>Missione/Prog./Macroagg</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo pagamento</b>
€ 449,24	10 05 202	2704/1	2021	€ 449,24
Totale				€ 449,24

che trovano copertura come segue:

	<b>Codice bilancio titolo/tipologia/categoria</b>	<b>capitolo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOTALE</b>
<b>ENTRATE</b>	Entrate in conto capitale - mutuo		€ 449,24			€ 449,24
			€ 449,24			€ 449,24

- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 c. 8 D.Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) Di autorizzare a favore della ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1772014 datata 12/05/2021 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 3.540,42.
- 7) Di riconoscere che l'ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 89.877,99 rientra nell'importo progettuale approvato di €. 90.000,00 con un avanzo di € 122,01.
- 8) Di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della rata di saldo sul mutuo posizione n. 6204441.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'applicazione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
**ALASIA GIORGIO**  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione  
Digitale)

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

*art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267*

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio  
*ALASIA GIORGIO*